



## Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Haustyp: Flexible Case 107 m<sup>2</sup>

Datum : 02.05.2023

Sie erhalten von uns folgende Lieferung:

Pos.	Menge	Ein.	Text
001	1,00	PA	<u>Aufbau Aussenwand:</u> Gesamtstärke 39,50 cm - Holzriegel - U-Wert: 0,12 W/m <sup>2</sup> K Putzsystem mit Spachtelung, Gitter und Edeldputz 2 mm einfarbig 6 cm Weichfaserplatte (atmungsaktiv) 22 cm Holzriegelkonstruktion aus Konstruktionsvollholz (KvH) samt 22 cm Steinwolle / Mineralwolle 1,5 cm OSB-Platten verklebt 8 cm Installationsebene 1,25 cm Gipsfaserplatten  Raumhöhe 250 cm - Raumhöhe Bad/WC 240 cm
002	1,00	PA	<u>Innenwände im Erd- und Obergeschoss lt. Statik tragend oder nicht tragend:</u> 1,25 cm Gipsfaserplatte 10 cm Holzriegelkonstruktion aus KvH 10 cm Steinwolle / Mineralwolle 1,25 cm Gipsfaserplatte
003	1,00	PA	<u>Decke nach aussen Nichtsicht über Erdgeschoss:</u> EPDM-Folie 10 cm PUR-Dämmung 6 cm i. M. Gefälledämmung EPS Dampfsperre 1,8 cm OSB-Platte 24 cm Holztramdecke inkl. Dämmung Dampfbremse 2,7 cm Streuschalung 1,25 cm Gipsfaserplatten
004	1,00	PA	<u>Warme Zwischendecke über Erdgeschoss:</u> 1,8 cm OSB-Platte 24 cm Holztramdecke inkl. Dämmung 2,7 cm Streuschalung 1,25 cm Gipsfaserplatten
005	1,00	PA	<u>Flachdach über Obergeschoss:</u> EPDM-Folie 1,8 cm OSB-Platte



Pos.	Menge	Ein.	Text
			5/8 Konterlattung Unterdachbahn 1,6 cm DWD Platte 6 cm Gefälle samt Dämmung 24 cm Holztramdecke inkl. Dämmung Dampfbremse 2,7 cm Streuschalung 1,25 cm Gipsfaserplatte
006	1,00	PA	<u>Spenglerarbeiten:</u> Standard ist verzinkt beschichtetes Blech in den Standardfarben Testa di Moro (TM) oder Anthrazit RAL 7016 inkl. Traufengitter, Rinneneinlaufblech, Dachrinnen und Fallrohre bis Bodenplatten- bzw. Kellerdeckenoberkante
007	1,00	PA	<u>Fenster, Terrassen- und Balkontüren:</u> Kunststofffenster in weiß mit 3-fach Wärmeschutzglas ( $k=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) und ESG-Sicherheitsglas bzw. VSG-Sicherheitsglas bei bodentiefen Elementen mit RAL-Montage inkl. Beschlag in Edelstahlfarben Fensterblech außen Alu Standardfarben, Fensterbänke innen Topalit Standarddekore
008	1,00	PA	<u>Fußbodenkonstruktion:</u> Laminatboden Kaindl Classic Touch (alle Dekore bis € 19,50/m <sup>2</sup> brutto Listenpreis) schwimmend verlegt inkl. Sockelleisten Standard Trittschallvlies 7 cm Nassestrich PE-Folie 3 cm Trittschalldämmplatte (OG) 9 cm EPS-Dämmung (OG) / 12 cm EPS-Dämmung (EG)
009	1,00	PA	<u>Haustüre:</u> Alu weiß inkl. Beschlag in Edelstahlfarben lt. Muster Schaugang
010	1,00	PA	<u>Innentüren:</u> Zargen und Türblatt in weiß Röhrenspan oder Eiche längs inkl. Beschlag in Edelstahlfarbe lt. Muster Schaugang
011	1,00	PA	<u>Elektroinstallationen:</u> Verdrahtung, Abdeckung, Zählerkasten (lt. Vorschrift Bundesland Salzburg) inkl. aller Sicherungsautomaten, Installation nach ÖVE-Vorschriften und den Richtlinien des jeweiligen Versorgungsunternehmens inkl. Attest für die Baubehörde.  Standard-Leistungsumfang: 1 Stk. Hauptverteiler bestehend aus: 2 Sicherungsreihen 3 Zählerfelder FI-Schutzschalter: 2 Stk. LS-Schalter 4 pol: 2 Stk. LS-Schalter 2 pol: 12 Stk. Absicherung und gesamte Verdrahtung  Lichtschalter Aus/Wechsel: 14 Stk.

Pos.	Menge	Ein.	Text
			<p>Lichtschalter Wippe: 1 Stk.  Klingeltaster: 1 Stk.  Lichtschalter Kreuz: 6 Stk.  Einfachsteckdosen: 8 Stk. Doppelsteckdosen: 10 Stk.  Einfachsteckdosen mit eigener Absicherung: 4 Stk.  Lichtauslässe Decke: 12 Stk.  Lichtauslässe Wand: 5 Stk. (2 Stk. innen / 3 Stk. aussen)</p> <p>Zusätzlich: (mit eigener Absicherung) direkte Zuleitung:  1 Stk. E-Herd Anschlussdose mit 2,5 m Kabel  4 Stk. TV-Enddosen (nur zur Verteilung im Haus)  1 Stk. Klingelanlage (2 Klang-Gong 230 V mit Symbol)  6 Stk. Rauchwarnmelder  1 Stk. Aussenfühler</p> <p>Steckdosen- und Schalterprogramm:  Berker S1 polarweiß glänzend</p> <p>Die Fernseh- und Telefonverkabelung endet im Technikraum.</p>
012	1,00	PA	<p><u>Sanitär-Rohinstallation:</u>  Druckleitungen aus Kunststoffrohr inkl. Schwitzwasserisolierung mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken und Kleinmaterial, Druckprobe. Abflussleitungen aus Polokal-Rohr komplett mit allen Verbindungsstücken inkl. Funktionsprobe. Entlüftungsleitung über Dach. Neben den Sanitärleitungen werden zusätzlich eine Küchenleitung inkl. Geschirrspüler- sowie ein Waschmaschinenanschluss montiert.</p>
013	1,00	PA	<p><u>Sanitär-Komplettierung lt. Muster bei Fa. Berger:</u>  Sanitärgegenstände in Standard (Porzellan, weiß)  2 Einzelwaschtische  2 Hänge-WC komplett inkl. Drückerplatte und WC-Brille  1 Duschkabine inkl. Eckeinstieg (Verglasung in Kunststoff) oder fixe Trennwand in Glas ESG  1 Badewanne in Kunststoff 170 x 75 cm inkl. Montageschienen  Sämtliche Armaturen werden in Chrom und auf Putz ausgeführt.</p> <p>Der Gesamtwert der Sanitärgegenstände ist im Angebot mit € 2.478,- brutto begrenzt.</p>
014	1,00	PA	<p><u>Heizung:</u>  Heizungsgerät nach Wahl gegen Aufpreis  (Luft-Wasser-Wärmepumpe, Infrarot, Pellets, Gastherme,...)</p> <p>Falls das Heizgerät nicht bei uns erworben wird, muss das Heizgerät bauseits geliefert, montiert und angeschlossen werden.  Fußbodenheizung inkl. Heizkreisverteiler ist im Standardpreis jedoch inklusive!</p> <p>Alle wärmetechnischen Berechnungen werden auf das Referenzklima 5310 Mondsee berechnet!</p>
015	1,00	PA	<p><u>Spachteln:</u></p>

Pos.	Menge	Ein.	Text
			Setzen von Kantenschutzschienen, vollflächiges verspachteln aller Wände und Dachschrägen inkl. Acrylfuge, Oberfläche Q2
016	1,00	PA	<u>Malerarbeiten:</u> 2-maliger Anstrich (weiß) aller Wände und Decken inkl. aller Abdekarbeiten
017	1,00	PA	<u>Fliesenlegerarbeiten laut Muster Fa. Berger:</u> Boden- und Wandverfliesung (Bad begrenzt auf 2,10 m Höhe, WC auf 1,20 m Höhe) inkl. Schlüterschienen in Kunststoff und Verfugung. Fliesenmaterial ist mit € 18,-/m <sup>2</sup> brutto Listenpreis berechnet, parallel verlegt, Größe 30 x 60 cm
018	1,00	PA	<u>Stiege:</u> geschlossene Konstruktion mit Laminat wie Fußboden belegt (Unterseite roh)
019	1,00	PA	<u>Stiegenhandlauf EG-OG:</u> Standard Edelstahl
020	1,00	PA	<u>Terrasse OG:</u> Terrassenboden aus Lärchenholz 24 m <sup>2</sup> inkl. Unterkonstruktion
021	1,00	PA	<u>Geländer OG Terrasse:</u> Metallgeländer verzinkt
022	1,00	PA	<u>Transport:</u> Transport innerhalb Österreich ab Werk im Umkreis von 70 km im Preis enthalten
023	1,00	PA	<u>Montage:</u> Montage ab Bodenplatten- bzw. Kellerdeckenoberkante
024	1,00	PA	<u>Für die Einreichplanung sind folgende Punkte vom Bauherren beizustellen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbuchauszug (Eigentumsnachweis, Kaufvertrag,...)</li> <li>- Nachbarschaftsauszug (notwendig bei einem vereinfachten Bewilligungsverfahren)</li> <li>- Geometerplan (Lageplan zum Bauantrag- nicht älter als 2 Monate) elektronisch (pdf- <b>und</b> cad-Datei) mit mindestens 5 Höhenfixpunkten im ebenen Gelände (=Grundgrenzen und 1x Mitte Grundstück) und ca. 20 Höhenfixpunkten bei Hanglage. Höhenmäßige Erfassung von Kanaldeckel außerhalb des Grundstückes (Strasse) - falls dieser Schacht gleichzeitig der Hausanschluss ist. Wenn möglich inkl. Kanalsole aufnehmen.</li> <li>- Fotos vom Grundstück von allen 4 Seiten und von allen relevanten, oberirdischen bzw. sichtbaren Leitungen (auch zb. Telefonkabel) sowie Schächten, Einfriedungen usw.</li> <li>- Bauplatzerklärung bzw. Widmungsnachweis</li> <li>- Grundstücksnummer und wenn vorhanden Strassenname und -nummer</li> <li>- Bebauungsgrundlagen (bitte bei der Gemeinde erfragen)</li> <li>- Leitungspläne sind bei der Gemeinde zu erfragen bzw. falls bekannt direkt beim regionalen Anbieter anzufordern. Kanalstränge und dazugehörige Höhen für Deckel und Sole am besten im Geometerplan erfassen.</li> </ul> Folgende Versorgungsleitungen sind für die Projektabwicklung notwendig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmutzwasserkanal inkl. Kanalhöhen, Anschlussbestimmungen bei der Gemeinde erfragen</li> <li>- Strom (Leitungsplan und/oder Angabe zum künftigen Hauptanschlussstromkasten)</li> <li>- Trinkwasser: ungefähre Lage der öffentlichen Leitung und Name des</li> </ul>

Pos.	Menge	Ein.	Text
			<p>öffentl. Versorgers bzw. kommt ein Einzelbrunnen? Rückfrage bei der Gemeinde bzw. der Wassergenossenschaft zum Härtegrad des Wassers und Abklärung ob Enthärtungsanlage notwendig ist</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberflächen- bzw. Regenwasser: Gibt es einen Kanal für Oberflächen- bzw. Regenwasser oder ist ein Sickerschacht herzustellen? Wenn ja, bitte um Bekanntgabe von folgendem Unterpunkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekanntgabe der Beschaffenheit des Baugrundes (Kies, sandiger Kies, Mittelsand, Humus, schluffiger Sand, Schluff, toniger Schluff) - wichtig für die Bemessung des Sickerschachtes</li> </ul> </li> <li>- Falls im Projekt vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasleitungen / Fernwärmeleitungen</li> <li>- Kabel-TV Leitung</li> </ul> </li> <li>- Sommerpausen, Bauverbote und Bausitzungstermine der zuständigen Gemeinde, falls vorhanden Kontakt der zuständigen Person Ihrer Gemeinde</li> <li>- gewünschter Termin für die Fertigstellung der Einreichplanung bzw. Termin der Bauverhandlung an der sie teilnehmen möchten (mind. 6 Wochen vor dem Bauverhandlungstermin bekanntgeben)</li> <li>- Rückfrage bei der Gemeinde, ob eine Bauverhandlung gemacht wird oder Sie im Zuge eines vereinfachten Verfahrens die Zustimmung der Nachbarn selbst einholen. Rückfrage bei der Gemeinde ob eine Vorprüfung durchgeführt werden kann und wenn ja, ob die Übermittlung der Unterlagen per E-Mail in pdf-Format in Ordnung ist oder eine gedruckte Fassung gewünscht wird.</li> <li>- Finanzierungsbestätigung Ihrer Bank</li> </ul>